



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*



INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

# INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MAYO 2022

*Vamos  
Adelante!*  
CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)



## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Gimnasios y Canchas Multiusos en las diferentes municipalidades y a nivel Central.

Así mismo se está ejecutando el Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Deportiva promovido por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el cual está siendo financiado por la colaboración de tres instituciones como son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Lotería Nacional y el IND. Se encuentra en ejecución el Proyecto: **Mejoramiento de infraestructura estadio Independencia en municipio de Estelí, Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya y Construcción del estadio de béisbol en León.**

**El Departamento de Preinversión e Inversión** finalizó los términos de referencia y diseños de los proyectos a contratar y ejecutar durante el año 2022. Se tiene previsto en el mes de junio realizar en conjunto con el área de Adquisiciones el proceso de licitación del proyecto “Reemplazo de oficinas de servicios generales, almacén y transporte”

**El Departamento de Supervisión y Seguimiento** continúa la supervisión de los proyectos de rehabilitación de tres instalaciones deportivas en Bilwi, Puerto Cabezas: Estadio municipal de béisbol Ernesto Hooker y Polideportivo Ferrera Dixon, se está dando seguimiento a la Construcción del estadio municipal de béisbol en Boaco II Etapa y el Mejoramiento de cancha multiusos en San Pedro de Lóvago, Chontales; se encuentran en ejecución el Mejoramiento de infraestructura estadio Independencia en municipio de Estelí, el cual pasó de arrastre al año 2022, así mismo se encuentra en ejecución la obra Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya y Construcción del estadio de béisbol en León.

CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)

**PROYECTO: “APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS”**

**Obra: Aporte para la rehabilitación del estadio municipal de béisbol Ernesto Hooker en Puerto Cabezas, RACCN**

**Datos del Proyecto:**

El proyecto se inició el **12 de octubre del 2021**, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 13,857,581.42 (trece millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y un córdoba con 42/100)**, el contratista es la **Empresa Constructora Sequeira Ingenieros Sociedad Anónima (SEQUINSA)**, el gerente general es el ingeniero Larry Sequeira Mendoza.

**Estado Actual del Proyecto:**

Durante el mes de Mayo se continuó trabajando en la actividad de la cubierta de techo del área de la cabina y gradería central. Continúan en la labor de riego y limpieza de la grama para lograr el desarrollo y crecimiento de esta.

En el mes de junio se espera la finalización de las obras.



En la fotografía de la izquierda observar vista panorámica del estadio, donde se observa la siembra de grama, áreas de graderías y de cabina central. A la derecha apreciar la vista interna de los dugouts, ya finalizados, con lavamanos, enchape de azulejos, inodoros y pintura.

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)

**Obra: Aporte para la rehabilitación del polideportivo Ferrera Dixon en Puerto Cabezas, RACCN.**

**Datos del Proyecto:**

El proyecto se inició el **12 de octubre del 2021**, con un plazo de ejecución de **120 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 9,042,537.36 (nueve millones cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete córdobas con 36/100)**, el contratista es el ingeniero **William Vargas Vega**.

**Estado Actual del Proyecto:**

El proyecto finalizó en el mes de mayo a entera satisfacción.



Observar en ambas fotografías el proyecto ya finalizado. A la izquierda la fachada principal del Polideportivo con la pintura. A la derecha instalación de Piso sintético tipo versacoat instalado en cancha y los tableros acrilicos.

**CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!**

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)

**Obra: Aporte para la construcción del estadio municipal de beisbol de Boaco II etapa,  
en Boaco 2022.**

**Datos del Proyecto:**

El proyecto se inició el **01 de febrero del 2022**, con un plazo de ejecución de **90 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 15,858,187.45** (quince millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete córdobas con 45/100), el contratista es la **Empresa Constructora LOS CUAREZMA CONSTRUYEN Sociedad Anónima (LC CONSTRUYEN, S.A.)**.

**Trabajos Realizados:**

En el mes de Mayo se finalizó la ejecución de la segunda etapa del proyecto. Y a su vez se inicio el proceso de contratación de la tercera etapa.



En la fotografía observar el muro perimetral ya finalizado

**CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!**

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)

## Obra: Aporte para el mejoramiento de cancha multiusos en San Pedro de Lóvago, Chontales

### Datos del Proyecto:

El proyecto inicio el 23 de marzo 2022, con un plazo de ejecución de 120 días calendario . Se tiene previsto la fecha de finalización el 20 de julio 2022. El monto contractual del proyecto es C\$ 4,929,621.12 y esta siendo ejecutado por la Empresa Constructora: William Javier López Martínez.

### Estado Actual del Proyecto:

En este período se finalizó la colocación de la formaleta del MR-1 y se realizó la llena del MR-1. Se verifico el plomo y nivel del MR-1. Se construyeron los pedestales para la construcción de la estructura metálica donde se instalaran los tableros.



En la fotografía supervisión en el sitio de la obra, se observa la llena del Muro MR-1 en área de gradería en Cancha Multiusos.



Apreciar en la fotografía el material para relleno en el costado oeste de la Cancha Multiusos.

CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*



**PROYECTO: “PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA”**

**Obra: Mejoramiento de infraestructura Estadio Independencia en municipio de Estelí.**

**Datos del Proyecto:**

**Licitación Pública 001-2020**

Monto: C\$ 174,073,375.50 (Incluye adendum 1 + IVA)

Empresa Constructora: CONSORCIO DÍAZ Y SELO INGENIEROS.

**Estado Actual del Proyecto:**

Durante el mes de Mayo 2022 el proyecto fue suspendido debido a que estaban en proceso de formalización de las obras adicionales del proyecto.

*Vamos  
Adelante!*  
CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)



## Obra: Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya.

### Datos del Proyecto:

La obra Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya, fue contratada por un monto de C\$ 601,587,248.99.00. Está siendo ejecutada por el CONSORCIO DEPORTIVO DE NICARAGUA.

El proyecto inició el 11 de octubre 2021, con un plazo de ejecución de 660 días, se tiene previsto su finalización el 01 de agosto 2023.

Continúan ejecutando la construcción de la estructura principal de concreto del edificio A y el muro perimetral en el sector del Campo Central.

Los avances del proyecto corresponden con lo programado, la firma supervisora lleva un control estricto de las pruebas de calidad de las obras y materiales. El área de trabajo presenta orden y limpieza. El suministro de los materiales se da en tiempo y forma.



En ambas fotografías observar los avances en la etapa de estructura de concreto. A la izquierda observar la construcción del muro perimetral costado este del jardín central y a la derecha el proceso de colado de columnas Edificio B

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)

## Obra: Construcción del estadio de béisbol en León

### Datos del Proyecto:

El proyecto está siendo ejecutado por el Consorcio Deportivo de Nicaragua, por un monto de C\$ 939,714,047.41. Fecha Inicio Contractual: 18 de enero 2022 con un plazo de ejecución 660 días calendario, teniendo previsto finalizar el 08 de noviembre 2023.

### Estado Actual del Proyecto:

El contratista continúa laborando en las etapas de movimiento de tierra y fundaciones.

El proyecto presenta atrasos en la ejecución física del proyecto debido al proceso tardío de desaduanaje del acero de refuerzo para fundaciones el cual fue importado desde Guatemala y a los atrasos ocasionado por los temporales de lluvias en la zona del proyecto, lo que ocasiona atrasos en la ejecución de las funciones.



En ambas fotografías observar las afectaciones en las excavaciones de las fundaciones por las constantes lluvias en la zona del proyecto, provocando los estancamientos de agua.



*Adelante!*  
**CON AMOR,  
ESPERANZA  
Y ALEGRÍA!**

**CRISTIANA, SOCIALISTA Y**

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.**

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, [www.ind.gob.ni](http://www.ind.gob.ni)