



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INFORME DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ABRIL 2022

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni



INTRODUCCIÓN

El Instituto Nicaragüense de Deportes (I.N.D.), a través de la Dirección de Infraestructura Deportiva, continúa atendiendo acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de instalaciones deportivas en estadios de Béisbol, Gimnasios y Canchas Multiusos en las diferentes municipalidades y a nivel Central.

Así mismo se está ejecutando el Plan Nacional de Intervención de Infraestructura Deportiva promovido por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el cual está siendo financiado por la colaboración de tres instituciones como son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Lotería Nacional y el IND. Se encuentra en ejecución el Proyecto: **Mejoramiento de infraestructura estadio Independencia en municipio de Estelí, Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya y Construcción del estadio de béisbol en León.**

El Departamento de Preinversión e Inversión se encuentra trabajado en los términos de referencia y diseños de los proyectos a contratar y ejecutar durante el año 2022.

El Departamento de Supervisión y Seguimiento continua la supervisión del proyectos de rehabilitación de tres instalaciones deportivas en Bilwi, Puerto Cabezas: Estadio municipal de béisbol Ernesto Hooker y Polideportivo Ferrera Dixon, se esta dando seguimiento a la Construcción del estadio municipal de béisbol en Boaco II Etapa y el Mejoramiento de cancha multiusos en San Pedro de Lóvago, Chontales; se encuentran en ejecución el Mejoramiento de infraestructura estadio Independencia en municipio de Estelí, el cual pasó de arrastre al año 2022, así mismo se encuentra en ejecución la obra Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya y Construcción del estadio de béisbol en León.

Adelante!
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

PROYECTO: “APORTE A LAS MUNICIPALIDADES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS”

Obra: Aporte para la rehabilitación del estadio municipal de béisbol Ernesto Hooker en Puerto Cabezas, RACCN

Datos del Proyecto:

El proyecto se inició el **12 de octubre del 2021**, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 13,857,581.42 (trece millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y un córdoba con 42/100)**, el contratista es la **Empresa Constructora Sequeira Ingenieros Sociedad Anónima (SEQUINSA)**, el gerente general es el ingeniero Larry Sequeira Mendoza

Breve Descripción del Proyecto:

En el mes de octubre del 2021, en Puerto Cabezas, departamento de RACCN, se inició la Rehabilitación del estadio Municipal de Béisbol Ernesto Hooker.

Con esta rehabilitación se pretende remodelar en su totalidad el estadio ya que se construirán áreas que estaban totalmente en mal estado y áreas nuevas para seguridad y comodidad de jugadores y visitantes, ya que se dotara al estadio de butacas acrílicas en las áreas techadas.

La rehabilitación consiste en ejecución de las siguientes actividades:

- | | |
|--|------------------------|
| 010.- Obras Preliminares. | 190. Ventanas. |
| 020.- Mejoramiento del campo de juego. | 201. Obras Metálicas. |
| 030.- Trazo y nivelación. | 210. Obras Sanitarias. |
| 020.- Movimiento de Tierra. | 230. Pintura. |
| 040.- Fundaciones. | 240. Limpieza Final. |
| 200.- Estructuras de concreto. | |
| 110.- Electricidad. | |
| 120.- Graderías de concreto. | |
| 140.- Estructura y cubierta de techo. | |
| 150.- Acabados. | |
| 160. Pisos. | |
| 180. Puertas. | |

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Estado Actual del Proyecto:

En la supervisión al proyecto realizada del 27 al 29 de abril, se observó que estaban en la ejecución de las siguientes actividades: finalización de dugouts, en graderías techadas se finalizó la ampliación de gradas de concreto para obtener 0.80 mts como mínimo para la instalación de butacas acrílicas, construcción de paredes en área principal del estadio ya está finalizada la losa de entepiso, se trabaja en las paredes de las cabinas de transmisión y construcción del bar de concreto en esta área, en la línea de tercera base, también finalizó la ampliación de gradas de concreto para obtener 0.80 mts como mínimo para la instalación de butacas acrílicas, el día de la supervisión ya estaba instalada la estructura metálica de techo y su respectiva cubierta de zinc.

En las graderías de sol de la línea de primera base, se encuentran finalizadas las gradas de concreto reforzado con acero de 3/8", las graderías de la línea de tercera base también se encuentran a nivel finalizadas, realizando acabados en esta.

La actividad de siembra de grama en el terreno de juego, tiene un avance del 100%, los especialistas en esta actividad, están en la labor de riego y limpieza para lograr el desarrollo y crecimiento de esta. Se hará resiembra para lograr una cobertura total de la grama, esto es en áreas del terreno donde se observa falta de esta.

Se está aplicando la pintura en paredes del estadio y dugouts, al mismo tiempo se hará resane donde las paredes están con fisuras y quebraduras.

El proyecto tiene un avance físico del 90%, hasta la fecha trabajando en la zona central del estadio donde se espera finalizar según programa de ejecución, y según el ingeniero Javier Espinoza, residente del proyecto, se proyecta la finalización el día el 24 de mayo del 2022.

Se espera que las butacas estén en el proyecto, para el 16 del mes en curso, para proceder a su instalación inmediata y cumplir con lo proyectado.

**CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!**

FOTOS DEL PROYECTO.



Panorámica
de la fachada
principal del
estadio.



Panorámica interna del estadio donde se aprecia el área central.



Fachada de los dugouts en fase de acabados.



Área interna de dugouts finalizados, con urinarios, lavamanos, duchas e inodoros instalados.



Área del infield con grama falta el desarrollo de la misma para cubrir todo el terreno.

Obra: Aporte para la rehabilitación del polideportivo Ferrera Dixon en Puerto Cabezas, RACCN.

Datos del Proyecto:

El proyecto se inició el **12 de octubre del 2021**, con un plazo de ejecución de **120 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 9,042,537.36 (nueve millones cuarenta y dos mil quinientos treinta y siete córdobas con 36/100)**, el contratista es el ingeniero **William Vargas Vega**.

Breve Descripción del Proyecto:

En el mes de octubre del 2021, en Puerto Cabezas, departamento de RACCN, se inició la Rehabilitación del Polideportivo Ferrera Dixon.

Con esta rehabilitación se pretende restaurar en su totalidad el gimnasio ya que se cambiarán elementos metálicos corroídos en su totalidad y se limpiara toda la estructura para luego pintar con anticorrosivo y pintura de aceite. También se rehabilitarán por completo las baterías sanitarias, reemplazando inodoros, urinarios y duchas. Se sondeará tubería de aguas negras y cambio de tubería de agua potable, reemplazo de cubierta de techo en su totalidad y cambio de tableros acrílicos con su aro antidonkin.

La rehabilitación consiste en ejecución de las siguientes actividades:

- 010. Preliminares.
- 020. Obras Civiles.
- 030. Techos y fascias.
- 040. Graderías.
- 050. Obras metálicas.
- 060. Estructuras principales.
- 070. Obras misceláneas.

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

del Proyecto:

En la supervisión realizada al proyecto, en el periodo del 27 al 29 de abril, se observó que las actividades estaban ejecutadas en un 100%, realizando el contratista los remates de pintura y limpieza de paredes.



FO
TO
S
DE
L
PR
OY
EC
TO
.

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

Fachada principal del polideportivo.



Piso sintético tipo versacoat instalado en cancha.



Y ALEGRÍA!

Tableros acrilicos instalados y paredes pintadas.



Fachachada interna mostrando graderías pintadas, rotulos de emergencia y salida instalados y porton metalico nuevo.



CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES – I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Foto mostrando
bancas acrílicas para los jugadores de los dos equipos.



Obra: Aporte para la construcción del estadio municipal de beisbol de Boaco II etapa, en Boaco 2022.

Descripción del Proyecto:

En el año 2020, en el Municipio de Boaco, Departamento de Boaco, se dio inicio a la construcción del Estadio Municipal de béisbol, que se utilizara para realizar eventos deportivos entre los cuales tenemos: liga de béisbol de primera división German Pomares Ordoñez, liga profesional de béisbol y las diferentes ligas que se realizan en el departamento. Este estadio tendrá una capacidad de 5, 000 espectadores y cuenta con baterías de servicios sanitarios para los atletas y público visitante.

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Proyecto:

El proyecto se inició el **01 de febrero del 2022**, con un plazo de ejecución de **90 días calendarios**, se contrató con un valor de **C\$ 15,858,187.45 (quince millones ochocientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y siete córdobas con 45/100)**, el contratista es la Empresa Constructora **LOS CUAREZMA CONSTRUYEN Sociedad Anónima (LC CONSTRUYEN, S.A.)**, el gerente general es el ingeniero Orlando Jesús Cuarezma Rodríguez.

Breve Descripción del Proyecto:

El día lunes 31 de enero, se realizó la entrega de sitio del proyecto por autoridades de la alcaldía municipal de Boaco, a la empresa constructora LC CONSTRUYEN S.A., quienes serán los encargados de la ejecución de las actividades contractuales que contiene esta II etapa.

La construcción de la segunda etapa, consiste en ejecución de las siguientes actividades:

- 010.- Preliminares.
- 020.- Movimiento de tierra.
- 030.- Fundaciones.
- 040.- Estructuras de concreto.
- 050.- Mampostería.
- 060.- Acabados.
- 070.- Pintura.
- 080.- Instalación de Serpentina.
- 090.- Campo de Juego.
- 100.- Obras metálicas.
- 200.- Limpieza final.

Vamos adelante!
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

Trabajos Realizados:

En el sitio de la construcción del proyecto, encontramos que la empresa contratista estaba finalizando la construcción del muro perimetral en fachada con instalación de tubos galvanizados en la parte superior de este, también se estaban levantando los muros de cerramiento en el área norte del terreno.

Se realizó permuta de obras para ejecutar las obras de primera necesidad, esta permuta consiste en eliminar el engramado del campo y la pintura de los muros, por el movimiento de tierra y la nivelación del campo de juego, además del diseño hidráulico de las obras de drenaje pluvial del campo.

Es importante realizar los estudios de las precipitaciones de agua pluvial, ya que el terreno donde se está construyendo el estadio es una cuenca hidrográfica donde convergen las aguas de lluvia. Es por eso que se necesita un levantamiento topográfico de estas áreas para hacer un buen diseño de obras de mitigación y evacuación de las aguas que ahí convergen.

En sector este del muro perimetral, se está construyendo el muro de retención con piedra cantera de plan para proporcionarle rigidez y fortaleza y evitar de esta manera que se realice volteo del muro por la posición y que en esta zona es más baja que el terreno natural.

También se comenzó a instalar el muro de bloque de la fachada principal, que tendrá una altura de 1.20 mts y después se instalarán tubos de metálicos a una altura de 2.00 mts que darán la altura final del muro perimetral.

Para obtener recursos financieros y realizar obras prioritarias en el momento, se está valorando la ejecución de una orden de cambio en la que se hagan obras, como la nivelación final del campo de juego con su levantamiento topográfico al 0.5% de pendiente, el estudio y diseño de obras de mitigación de aguas de lluvia, y el movimiento de tierra faltante para completar todo el terreno del proyecto.

El avance físico del proyecto es del 70%, sin estimar las obras que se harán con la orden de cambio, que algunas ya están por ejecutarse.

CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

FOTOS DEL PROYECTO



Foto mostrando el muro fachada y tubos galvanizados instalados.



Foto mostrando el muro en area norte del terreno.



Panorámica del terreno con material selecto para la nivelacion del terreno como parte de la permuta.



Muros en el sector este finalizados

CON AMOR,
ESPERANZA
Y



ión
al

Panorámica del terreno donde se realizara el movimiento de tierra.



Otra panorámica del muro fachada finalizado.

*Vamos
Adelante!*
**CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!**

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Obra: Aporte para el mejoramiento de cancha multiusos en San Pedro de Lóvago, Chontales

Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en el Mejoramiento de Cancha Multiusos, la cual está ubicada en el costado noreste del parque Central del casco urbano de San Pedro de Lóvago. En esta cancha se proyecta el desarrollo de eventos nacionales de volibol, baloncesto.

La cancha tendrá un área de construcción de 680.00 m². Las obras a ejecutar en esta etapa son: construcción de losa de piso, iluminación. Obras exteriores como: área de andenes perimetrales, gradas y rampas de acceso.

La obra está siendo ejecutada por la empresa William Javier López.

Datos del Proyecto:

Licitación Simplificada No. 01-2022

Monto: C\$ 4,929,621.12

Empresa Constructora: William Javier López Martínez

Fecha Inicio Contractual: 23 de marzo 2022

Plazo Contractual: 120 días calendario.

Fecha de Finalización Contractual: 20 de Julio 2022

Estado Actual del Proyecto:

Continúan trabajando en la colocación de formaleta de la zapata del Muro de retención MR-1. La formaleta del MR-1 se está aserrando en el sitio del proyecto. Así mismo, se realiza el desalojo producto de las demoliciones.

Se verifico el plomo y centro de las columnas ubicadas en el MR-1 previendo la construcción del área de gradería.

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

FOTOS DEL PROYECTO



En la fotografía supervisión en el sitio de la obra con el Alcalde Humberto Ramón González, Ing. Miguel Arostegui, Ing. William López, Ing. Holman Reyes y personal del IND, donde se verifica la colocación de acero y formaleta del Muro MR-1 en área de gradería en Cancha Multiusos.

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni



Observar en la fotografía la verificación del acero de refuerzo y formaleta del muro de concreto reforzado MR-1, constatando que el mismo cumple con lo indicado en planos y especificaciones técnicas.

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

PROYECTO: “PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA”

Obra: Mejoramiento de infraestructura Estadio Independencia en municipio de Estelí.

Datos del Proyecto:

Licitación Pública 001-2020

Monto: C\$ 174,073,375.50 (Incluye adendum 1 + IVA)

Empresa Constructora: CONSORCIO DÍAZ Y SELO INGENIEROS.

Se efectuó recorrido a lo largo y en toda su extensión del proyecto, encontrando los siguientes avances de Obras:

Estado Actual del Proyecto:

Construcción de Gradería Estadio de futbol.

Obras ejecutadas en el **Período: 24 de marzo al 20 de abril.**

Foto N° 1: Elevación frontal.

En este periodo se finalizó la instalación de todos los elementos que conforman la estructura metálica de techo, estando pendiente aplicar pintura en las áreas de soldadura

Foto N°2: Elevación posterior

En este período se finalizaron las estructuras secundarias para fijar forros arquitectónicos.

Foto N° 3: Nivel 13

Finalizadas las formaletas metálicas y acero de refuerzo para losa donde se instalarán los equipos de climatización.

*Hagamos
Obras
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!*

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

FOTOS DEL PROYECTO



Foto N° 1. Elevacion frontal, Estructura de techo



CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

Foto N° 2. Elevación posterior, Estructura para forro



Foto N° 3: Nivel 13. Formaleta metálica y acero de refuerzo para losa

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Obra: Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya.

Datos del Proyecto:

La obra Reemplazo del estadio de béisbol Roberto Clemente en la ciudad de Masaya fue contratada según proceso de licitación LP-01-2021 por la Alcaldía Municipal de Masaya, cuyo contratista es el CONSORCIO DEPORTIVO DE NICARAGUA, fue adjudicado por un monto de C\$ 601,587,248.99.00

Contratista: Consorcio Deportivo de Nicaragua.

Tiempo de ejecución: 660 días.

Inicio de construcción: 11 de octubre 2021.

Fin Contractual: 01 de agosto 2023.

Supervisión: Maltez Ingenieros & Compañía Limitada.

Área campo del diseño: 11,437.835 m²

El área del terreno del estadio tiene un área de 17,688.57 m², en el diseño propuesto se consideró la construcción de un edificio principal el cual posee un diseño de 3 niveles de las cuales sus áreas de construcción son las siguientes:

- 1- Primera planta: 1,758.965 m²
- 2- Segunda planta: 1,903.88 m²
- 3- Tercera planta: 1,180.53 m²

En la segunda planta del edificio principal se encuentran ubicados 10 quioscos comerciales y dos baterías sanitarias para hombres y mujeres.

El estadio posee espacios privados en su tercer nivel, cuenta con 10 cabinas vip con sus servicios sanitarios correspondientes, esta planta también contiene 6 cabinas de transmisión con su respectivo servicio sanitario.

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Estado Actual del Proyecto:

Se verificó un avance del 100% en colada de concreto de la cimentación y el correspondiente Relleno Estructural de los edificios A, B, C, jardín derecho e izquierdo.

Continúan con la construcción de muro perimetral en el sector del Campo Central. En el sector del Campo Izquierdo no inician con el muro por que la Alcaldía no ha reubicado a las familias asentadas en ese sector.

Los avances del proyecto corresponden con lo programado, la firma supervisora lleva un control estricto de las pruebas de calidad de las obras y materiales. El área de trabajo presenta orden y limpieza. No hay problemas de suministro.

FOTOS DEL PROYECTO



Columnas Edificio A

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni



En ambas fotografías se muestra el proceso de colado de columnas Edificio B



Ads
CO
ES
Y

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

Obra: Construcción del estadio de béisbol en León

Datos del Proyecto:

Licitación Pública No. 001-2021

Monto: C\$ 939,714,047.41

Empresa Constructora: Consorcio Deportivo de Nicaragua

Empresa Supervisora: Maltez Ingenieros & Cia Ltda

Fecha Inicio Contractual: 18 de enero 2022

Plazo Contractual: 660 días calendario.

Tiempo transcurrido: 101 días calendario

Fecha de Finalización Contractual: 08 de noviembre 2023

Estado Actual del Proyecto:

El contratista se encuentra laborando en las etapas de movimiento de tierra y fundaciones.

También se realizó reunión con el personal técnico del Contratista, Supervisión, MHCP, Alcaldía de León y técnico del IND con el objetivo de presentar los avances físicos – financiero del proyecto.

*Vamos
Adelante!*
CON AMOR,
ESPERANZA
Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni

FOTOS DEL PROYECTO



En la fotografía observar reunión con el personal técnico del Contratista, Supervisión, MHCP, Alcaldía de León y técnico del IND con el objetivo de presentar los avances físicos – financiero del proyecto.



Observar las excavaciones de las fundaciones y recorrido general en el sitio del proyecto con personal técnico del Contratista, Supervisión, MHCP, Alcaldía de León y técnico del IND.

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni



En ambas fotografías aéreas apreciar los trabajos de las fundaciones del área de gradería y jardín izquierdo.



Ads

CO

ES

Y ALEGRÍA!

CRISTIANA, SOCIALISTA Y SOLIDARIA

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES - I.N.D.

Sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física (CONADERFI). Rotonda El Güegüense 500 metros al Sur 100 metros al Oeste, Antigua Hacienda El Retiro.

Tel.: 22663460, 22980631, 22980632, www.ind.gob.ni